

Act adițional nr. 2
la contractul nr. 4856/C/14.02.2023

Având în vedere:

- Adresa nr. 884/03.07.2024 transmisă de către societatea ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL, înregistrată la STB SA cu nr. 77984/03.07.2024;
- Adresa nr. 102774/12.07.2024 transmisă de către Departamentul Achiziții și Investiții, Serviciul Investiții;
- Aviz tehnic de racordare nr. 17756222/28.07.2023 emis de E- distribuție Muntenia SA;
- Raport încercări echipamente electrice-celule nr. 116/21.05.2024;
- Raport de încercare cabluri electrice de medie tensiune nr. 113/21.05.2024;
- Proces-verbal pentru proba de funcționare a instalației nr. 035/06.06.2024;
- Proces-verbal pentru punerea în funcțiune a instalației nr. 036/12.06.2024;
- prevederile art. 240, alin.2 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- prevederile articolului 13 din contract în care se menționează posibilitatea modificării contractului,
- faptul că Electro Alfa Internațional SRL și-a îndeplinit obligațiile contractuale respectiv livrarea și montarea substației modulare tip container cu amenajarea amplasamentului, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini SME 198 și a Specificațiilor Tehnice Substației electrice de tensiune.

părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR sector 3, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de, și denumită în continuare „Entitatea contractantă”, pe de o parte, în calitate de achizitor,

și

ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul în Municipiul Botosani, Calea Nationala, nr.15, Judetul Botosani, Nr.R.C.: J07/1310/1994, C.U.I. RO7348194, cont bancar nr. RO86RNCB0041008416940001 deschis la B.C.R. – Sucursala Botosani, telefon

0231.532.186, fax: 0231.532.185, reprezentata prin Ștefan Petrea – Director General si Constantin Todi - Director Economic, și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte.

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. 4856/C/14.02.2023.

Art. I. - Se completează prevederile art. 12, alin. 12.2 din contract: „Termenul de livrare al substației modulare tip container se va efectua cel târziu până la data de 31.12.2023, cu amenajare amplasament, montaj și punere în funcțiune.”, termen de livrare și punerea în funcțiune a substației prelungit până la data de 30.07.2024 prin actul adițional nr. 1 la contractul nr. 4856/C/14.02.2023 încheiat în data de 26.10.2023, astfel: „Termenul de punere în funcțiune se va prelungi de la data de 30.07.2024 până la data de 31.12.2024”.

Art. II. – Se modifică Anexa 5 a contractului – Grafic de livrări în sensul în care punerea în funcțiune a Substației modulare tip container se va face până la data de 31.12.2024.

Art. III. - Se modifică prevederile art. 18, alin 18.8 din contract: “Entitatea contractantă se obligă să plătească valoarea produselor livrate către Contractant, în termen de maxim 60 de zile de la primirea facturii sau maxim 60 de zile de la data recepției produselor, dacă data primirii facturii este anterioara recepției produselor și cu respectarea punctului 27.”, astfel: “Entitatea contractantă se obligă să plătească 80% din valoarea produselor livrate de către Contractant până la data semnării prezentului act adițional, respectiv suma de 11.920.000 lei, în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii dar nu mai târziu de 30.08.2024 produsele fiind livrate și montate, conform raportului de încercări echipamente electrice-celule nr. 116/21.05.2024, raport de încercare cabluri electrice de medie tensiune nr. 113/21.05.2024, proces-verbal pentru proba de funcționare a instalației nr. 035/06.06.2024, proces-verbal pentru punerea în funcțiune a instalației nr. 036/12.06.2024, diferența de 20% respectiv suma de 2.980.000 lei se va achita în termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal de punere în funcțiune dar nu mai târziu de 31.12.2024. Factura pentru 80% din valoarea produselor se va emite în baza prezentului act adițional fiind însoțită de raportul cu nr. 116/21.05.2024, raport de încercare cabluri electrice de medie tensiune nr. 113/21.05.2024, proces-verbal pentru proba de funcționare a instalației nr. 035/06.06.2024, proces-verbal pentru punerea în funcțiune a instalației nr. 036/12.06.2024.

Factura pentru 20% din valoarea produselor se va emite în baza prezentului act adițional și a procesului verbal de punere în funcțiune.”.

Art. IV. - Se modifică prevederile art. 27, alin. 27.3 din contract: „Entitatea contractantă are obligația să efectueze plata prin ordin de plată, în termen de maxim 60 de zile de la primirea facturii sau maxim 60 de zile de la data recepției bunurilor, dacă data primirii facturii este anterioară recepției bunurilor.”, astfel: „Entitatea contractantă se obligă să plătească 80% din valoarea produselor livrate de către Contractant până la data semnării prezentului act adițional, respectiv suma de 11.920.000 lei, în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii dar nu mai târziu de 30.08.2024 produsele fiind livrate și montate, conform raportului de încercări echipamente electrice-celule nr. 116/21.05.2024, raport de încercare cabluri electrice de medie tensiune nr. 113/21.05.2024, proces-verbal pentru proba de funcționare a instalației nr. 035/06.06.2024, proces-verbal pentru punerea în funcțiune a instalației nr. 036/12.06.2024, diferența de 20% respectiv suma de 2.980.000 lei se va achita în termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal de punere în funcțiune dar nu mai târziu de 31.12.2024. Factura pentru 80% din valoarea produselor se va emite în baza prezentului act adițional fiind însoțită de raportul cu nr. 116/21.05.2024, raport de încercare cabluri electrice de medie tensiune nr. 113/21.05.2024, proces-verbal pentru proba de funcționare a instalației nr. 035/06.06.2024, proces-verbal pentru punerea în funcțiune a instalației nr. 036/12.06.2024. Factura pentru 20% din valoarea produselor se va emite în baza prezentului act adițional și a procesului verbal de punere în funcțiune”.

Art. V. – Prețul total al contractului nu se modifică ca urmare a încheierii prezentului act adițional.

Art. VI. – Părțile agreează faptul că prelungirea termenului de punere în funcțiune de la alin. 12.2 din contract, nu presupune o culpa a partilor privind neindeplinirea obligațiilor fapt ce nu atrage sau nu poate atrage plata de către Parti, a unor penalități de întârziere sau a oricăror altor despăgubiri/daune interese privind neindeplinirea obligațiilor de realizarea a obiectului contractului de către Contractant.

Art. VII. Partile agreeaza ca odata cu data facturarii statiei, aceasta intra în proprietatea SOCIETATII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A, aceasta urmand sa asigure paza bunului.

JUP


TRF

Art. VIII. - Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat la data de 24.07.2024, în 2 (două) exemplare originale, unul pentru Entitatea contractantă și unul pentru Contractant.

ENTITATE CONTRACTANTĂ
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.

Daniel
DIRE



Monica Ciocan
DIREC

CONTRACTANT
ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL

Ștefan PET
Director G

Cor
Dire

Cristina
ȘEF SE

a Iordache

CIU JURIDIC CONTENCIOS

Denisa
p.ȘEF C

RTAMENT ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII

Dicran Daniel C
ȘEF SERV

a Iordache


PROCEDURI ACHIZIȚII SECTORIALE

Julian
ȘEF SERV

aru Dinică

SERVICIUL INVESTIȚII

Întocmit
Cosmin Pirjol-Popescu
Expert Achiziții Publice



JURIDIC
VIZAT
CHIMBARE

Graficul de livrari
Pentru Contractul subsecvent nr. 4856/C/14.02.2023 referitor la
Substatie modulara tip container

NR. CRT.	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	UM	CANT	ESALONARE LIVRARI	
					4 saptamani de la semnarea contractului	Pana la data de 31.12.2024
1	31200000-8	Planurile de ansamblu si de montaj cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor, accesoriilor si materialelor, inclusiv datele necesare intocmirii detaliilor de montaj (planuri de montaj, cu indicarea tuturor cotelor de gabarit), precum si listele cu testele de tip si testele care se vor realiza la punerea in functiune	BUC	1	1	
		Substatie modulara tip container cu punere în funcțiune	BUC	1		1

ENTITATEA CONTRACTANTĂ
 SOCIETATEA DE TRANSPORT
 BUCUREȘTI STB SA

Daniel IS
 Director G

Monica
 Direct



CONTRACTANT
 ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL

Ștefan PETREA
 Director C

Cons
 Direc



Cristina IORDACHE
 Șef Serviciu Juridic Contencios

Denisa TUDOR
 p.Șef Departament Servicii și Investiții

Dicran DANIELE
 Șef Serviciu Proceduri Achiziții Sectoriale

Ion Alexandru Dinica
 Șef Serviciu Investiții

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA VIZAT PENTRU CONTINUT PREVENTIV P SEMNĂTURA..... DATA.....	3 NCIA
---	-----------

Întocmit
 Cosmin Pîrjol-Popescu
 Expert Achiziții Sectoriale



